

Hausjärven kunta
Ryttylän koulu

SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN KOKOUS NRO 6

Aika: 6.3.2019, klo 10.00

Paikka: Hausjärven kunnantalo, Keskustie 2-4, Oitti

Läsnä: Pekka Määttänen, kunnanjohtaja
Paavo Vuori, tekninen johtaja
Heini Ristavaara, kunnanhallituksen pj., suunnittelutoimikunnan pj.
Erkki Pokkinen, kunnanvaltuutettu
Kari Masalin, kunnanvaltuutettu
Olli-Petri Halme, talonrakennusmestari
Joonas Riihimäki, sivistysjohtaja
Pekka Laitinen, teknisen lautakunnan pj.
Marko Ruottu, sivistyslautakunnan pj.
Harri Häyrynen, toteutusvaiheen rakennuttajakonsultti Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Eija Heinola, rakennuttajakonsultti Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, suunnittelutoimikunnan siht.

1. KOKOUKSEN AVAUS, JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajana kokouksessa toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Heini Ristavaara ja sihteerinä rakennuttajakonsultti Eija Heinola/Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Todettiin läsnäolijat.

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen tekemään hankkeeseen liittyviä päätöksiä siltä osin, kun asiat ovat tämän suunnittelutoimikunnan päätettävissä.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN AVOIMET ASIAT

Ei avoimia asioita.

5. HANKKEEN TILANNE, TAVOITTEET JA AIKATAULU

- Hankkeen tilanne
 - hankintaa viedään eteenpäin suoraan hankintana, koska kilpailutuksessa ei tullut tarjouksia

- suora hankinta tulee toteuttaa KVR-urakan kilpailutuksen ehdoilla. Tarkennuksena vielä, että urakoitsijan tulee täyttää asetetut soveltuvuusvaatimuksen.
 - kokousvälillä on käyty alustavat neuvottelut kahden urakoitsijan kanssa. Neuvotteluissa on selvitetty selvitetty urakoitsijoiden tarjoushalukkuutta.
 - 28.2.2019 pidetyssä neuvottelussa urakoitsijalta saatiin alustavat suunnitelmat, joita on kommentoitu tarjouspyyntö-aineiston pohjalta sekä myös käyttäjät ovat kommentoineet alustavia suunnitelmia
 - käytiin läpi saaduista alustavista suunnitelmista koostetut kommentit
 - alustavien suunnitelmien kommentit toimitetaan 6.3.2019 urakoitsijalle
 - alustavat suunnitelmat antanut urakoitsija antaa KVR-urakan kilpailutusaineistoon perustuvan tarjouksensa 15.3. 2019
- Hankkeen tavoitteet
 - todettiin, että tavoitteena on nyt saada KVR-urakan aineistoon perustuva tarjous
 - Hankkeen aikataulu
 - seuraavassa suunnittelutoimikunnan kokouksessa 18.3.2019 tehdään päätös miten edetään.
 - lopullinen hankkeen aikataulu tarkentuu, kun mahdollinen urakoitsijavalinta on tehty

6. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT JA JATKOTOIMENPITEET

- Päätettävät asiat
 - todettiin, että odotetaan urakoitsijan tarjousta 15.3.2019
- Jatkotoimenpiteet
 - tarkentuvat 18.3.2019 pidettävästä suunnittelutoimikunnan kokouksessa

7. MUUT OSAPUOLTEN ASIAT

Ei muita kokousasioita.

8. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava kokous pidetään 18.3.2019, klo 14.00

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heini Ristavaara
puheenjohtaja

Eija Heinola
sihteeri